



BÉKÉSCSABAI
VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.



MODERN VÁROSOK PROGRAM
BÉKÉSCSABA



MEGHÍVÓ

A MODERN VÁROSOK PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ BÉKÉSCSABAI ÚTFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN MEGTARTANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NEVÉBEN TISZTELETTEL MEGHÍVJUK „A MODERN VÁROSOK PROGRAM - BÉKÉSCSABAI ÚTFEJLESZTÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA” CÍMŰ, GF/JSZF/816/5 (2020) IKTATÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN SZERVEZETT **LAKOSSÁGI FÓRUMRA**

A LAKOSSÁGI FÓRUMMAL ÉRINTETT UTCÁK:

- Szöcske utca
- Buzogány utca
- Rózsakert utca
- Bogár utca

HELYSZÍN: Békéscsaba, Kisfényesi utca és Rózsakert utca kereszteződésnél

IDŐPONT: 2022. július 26. (kedd), 16.30 óra





A BÉKÉSCSABAI ÚTFEJLESZTÉSI PROGRAM KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAINAK ELŐREHALADÁSA

Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében támogatást biztosított a békéscsabai útfelújítási célok előkészítésére és megvalósítására.

A támogatási összeg elsősorban **belterületi, szilárd burkolattal nem rendelkező** utcák útépitésére kerül felhasználásra, de a városnak lehetősége van a támogatási összeg egy részét útfelújítási munkák - **elavult aszfalburkolat cseréjére** - elvégzésére fordítani.

A támogatási összeg felhasználásával az Önkormányzat **célja**, annak a fejlesztési programnak a folytatása, amely a XXI. századhoz méltó városi úthálózat kialakításához vezet, és az eredménye nyomán a lakossági, kommunális igények kielégítése mellett elmondható lesz, hogy Békéscsaba városa megfelel a modern társadalmi elvárásoknak.

A fejlesztési program jelenlegi állása és a megvalósítás tervezett **ütemezése**:

- **Útépitési munkák I. ütem** (46 utca): A vállalkozó készre jelentése alapján mind az 1. rész és mind a 2. rész esetében 2022. július 4-én megkezdődtek, és hamarosan befejeződnek a műszaki átadás-átvételi eljárások.
- **Útépitési munkák II. ütem** (38 utca): A kivitelezési munkálatok során 13 utcában a vízvezeték rekonstrukció megtörtént, jelenleg 23 utcában már az útalapépítés van folyamatban, illetve ebből 8 utcában már a kötőaszfalt réteg terítését végzi a vállalkozó.
Az útépitéssel érintett utcákban a kivitelezési munkák megkezdése folyamatosan történik. A munkálatok a tervezett ütemnek megfelelően haladnak.
- **Útépitési munkák III. ütem** (Építők útja II. ütem): a vállalkozási szerződés hatályba lépését követően kezdődnek meg.
- **Útfelújítási munkák** (63 utca): Az útfelújítási munkákkal mind a 63 utcában elkészültek, rész műszaki átadás-átvételi eljárás már 34 utcában 2021. december 15-én lezárult. A további 29 utcában 2022. június 2-án megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás. A 2. rész esetében az eljárás még aznap lezárult. Az 1. részhez tartozó 1 db utcában (Alkotmány utca) az eljárás még nem zárult le.

A lakosság tájékoztatása a munkálatok megkezdésétől kezdve a befejezés időpontjáig a helyi médián keresztül folyamatos, a vállalkozó részéről a tájékoztatás a helyszínen történik.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok szíves figyelmét a fejlesztéssel érintett területeken a **munkagépek** jelenlétére, valamint arra is, hogy a közúti forgalomban az építési anyagok beszállítása miatt a **tehergépjármű forgalom megnövekedésére** is számítani kell. A munkavégzés helyszínein forgalom- és sebességkorlátozásra is számítani kell.

Kérjük a közúton közlekedőket, vezessenek óvatosabban és figyelmesebben, vegyék figyelembe a kihelyezett közúti táblák utasításait.

Kérjük az érintettek türelmét és megértését.

A projekt a Modern Városok Program keretében valósul meg.

További információ kérhető a projekt lebonyolítójától:

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Tel.: 06 +36-66/241-791

e-mail: bcsvarosfejleszt@bcsvarosfejleszt.hu

A projektről bővebb információt a <https://utfeljesztesbekescsaba.hu> weboldalon olvashatnak